

Wykaz usterek

- Bl. 185** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 8 szt. nasad kominowych, jeden naciąg poprzeczny do podłączenia, naprawa 8 szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 186** – konserwacja złączy, naprawa 11 szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 187** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 5 szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, naprawa 4szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 188** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 11szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, naprawa 7 szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 189** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 1 szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, naprawa 8 szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 190** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 11 szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, naprawa 7szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 191** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 8 szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, naprawa 8szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 192** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 2 szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, brak jednej śruby rzymskiej, naprawa 8 szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.
- Bl. 193** – konserwacja złączy, brak ochrony odgromowej 3 szt. nasad kominowych, uzupełnienie wsporników odgromowych, naprawa 8szt. uziomów, do sprawdzenia i ewentualnego podłączenia przewodu odgromowego z rynnami oraz wyłazami na dach.